



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 - Piazza San Marco, 2 - ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: [comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it](mailto:comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it)

## COPIA DI DETERMINAZIONE

### DETERMINAZIONE NUMERO 7 DEL 19-06-2020 REG.GENERALE N.54

**OGGETTO: LEGGE 28 GIUGNO 2019 N. 58 (DECRETO CRESCITA) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE**

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di giugno,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all'art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico e all'art. 183 le procedure degli impegni di spesa;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 6 del 01/07/2019 con il quale si è provveduto a nominare, con decorrenza dal 01/07/2019, il geom. Pierfederico Zamponi Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

#### **Premesso che:**

- l'art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto crescita"), ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale del 14 maggio 2019, ha assegnato al Comune di Camporotondo di Fiastrone il contributo di € 50.000,00= sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30 e definito le modalità operative di attuazione della misura;

**Precisato** che lo stesso contributo è destinato ad opere pubbliche di:

*“a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.”*

**Appurato** che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare le risorse “*de quo*” assegnate, per l'esecuzione dei lavori di «EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE», intervento contemplato nel D.L n. 34/2019 - articolo 30 comma 3 lettera a);

**Atteso** che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 14/10/2019, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di «EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE» dal costo complessivo, come dal quadro tecnico economico allegato al progetto, pari ad €50.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		Importi
<b>a.1</b>	<b>Lavori a misura</b>	<b>€39.820,41</b>
TOTALE LAVORI A MISURA		€39.820,41
a.2	di cui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€732,25
Importo Lavori su cui applicare il ribasso		€39.088,16
<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1	I.V.A. 10% sui lavori	€3.982,04
b.2	Incentivo Progettazione (2%) (ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016)	€796,41
b.3	Imprevisti (IVA 10% inclusa)	€5.401,14
<b>SOMMANO</b>		<b>€10.179,59</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€50.000,00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pierfederico ZAMPONI;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio n. 17 del 21/10/2019 è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara,
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio n. 18 del 28/10/2019 i lavori sono stati affidati all'impresa Edile LAPUCCI LUCIANO con sede in Loc.tà Vari n. 33 – 62036 - Pieve Torina (MC) - P.IVA 00767180433 – c.f. LPC LCN 59A15 G657D, per un importo di €39.038,65= oltre IVA, di cui €732,25= per costi della sicurezza, a fronte di un ribasso del 2.00%, rimodulando il quadro economico, come segue:

		Importi
<b>a.1</b>	<b>Lavori a misura</b>	<b>€39.820,41</b>
a.2	di cui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€732,25
Importo Lavori su cui applicare il ribasso		€39.088,16
a.3	ribasso offerto del 2%	€ 781,76
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€39.038,65</b>
<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1	I.V.A. 10% sui lavori	€3.903,86
b.2	Incentivo Progettazione (2%) (ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016)	€796,41

b.3 Imprevisti (IVA 10% inclusa)	€6.261,08
<b>SOMMANO</b>	<b>€10.961,35</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€50.000,00</b>

- è stato sottoscritto il foglio patti e condizioni in data 28/10/2019;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 07/02/2020, la Contabilità e la Direzione dei Lavori di «EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE» veniva affidata al geom. Pierfederico ZAMPONI in quanto l'ing. Caterina PIRANI, originariamente incaricata, a far data 24/12/2019 è risultata essere in congedo di maternità;
- in data 01/06/2020 sono stati ultimati i lavori, come da dichiarazione del Direttore Lavori;

**Verificato che** la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- *sono stati applicati gli importi convenuti;*
- *risultano regolari i conteggi effettuati;*
- *risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;*

**Preso atto** che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione datato 01/06/2020, dal quale risulta un credito d'impresa di euro 40.157,15= oltre IVA 10%, per un totale di euro 44.172,87=;

**Dato atto** che al finanziamento della spesa si provvede interamente con contributo statale di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, n. 15333 del 14 maggio 2019;

**Dato atto altresì:**

- di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice e che il documento attestante la stessa, depositato agli atti d'ufficio, è identificato con DURC regolare prot. INAIL\_21643878 del 08/05/2020, con scadenza validità il 05/09/2020;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della fattura n. 1/PA del 01/06/2020 trasmessa dall'impresa Edile LAPUCCI LUCIANO con sede in Loc.tà Vari n. 33 – 62036 - Pieve Torina (MC) - P.IVA 00767180433 – c.f. LPC LCN 59A15 G657D per complessivi Euro 44.172,87= iva compresa;
- della Delibera di Giunta Municipale N. 30 del 05/06/2020 ad oggetto “*Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto crescita) - Lavori di Efficientamento energetico della Sede Municipale- Approvazione Perizia di Assestamento Finale, Contabilità Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Rendiconto Finale*”

**Dato inoltre atto:**

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- che il codice CUP è C22J19000320001;
- che il codice CIG è Z152A45D94;

### D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di «EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE» del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC), così composta:
  - *Libretto delle misure;*
  - *Registro di contabilità;*
  - *Stato finale dei lavori;*
  - *Relazione sul conto finale;*
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione datato 01/06/2020, dal quale risulta un credito d'impresa di euro 40.157,52 oltre IVA 10%, per un totale di euro 44.172,87=
4. di approvare il quadro economico finale di spesa:

### QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

	Importi		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
<b>a.1 Lavori a misura</b>	€39.820,41	€39.820,41	€40.961,31
a.2 di cui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€732,25	€732,25	€753,23
Importo Lavori su cui applicare il ribasso	€39.088,16	€39.088,16	€40.208,08
a.3 ribasso offerto del 2%		€ 781,76	€ 804,16
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€39.820,41</b>	<b>€39.038,65</b>	<b>€40.157,15</b>
<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.1 I.V.A. 10% sui lavori	€3.982,04	€3.903,86	€4.015,72
b.2 Incentivo Progettazione (2%) (ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016)	€796,41	€796,41	€819,23
b.3 Imprevisti (IVA 10% inclusa)	€5.401,14	€6.261,08	€5.005,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€10.179,59</b>	<b>€10.961,35</b>	<b>€9.839,95</b>
<b>economie</b>			<b>€2,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€50.000,00</b>	<b>€50.000,00</b>	<b>€50.000,00</b>

5. di svincolare la polizza definitiva emessa dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione;
6. di liquidare all'impresa Edile LAPUCCI LUCIANO con sede in Loc.tà Vari n. 33 –

62036 - Pieve Torina (MC) - P.IVA 00767180433, la fattura 1/PA del 01.06.2020 relativa allo stato finale dei lavori, dell'importo di €40.157,15 oltre IVA 10%;

7. di approvare e liquidare il quadro finale delle somme a disposizione dei Lavori di «EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE» del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC), dell'importo netto complessivo di €9.839,95= come segue:
  - €4.015,72= all'impresa Edile LAPUCCI LUCIANO di Pieve Torina (MC) - P.IVA 00767180433, per IVA 10% sull'importo dei lavori allo stato finale;
  - €5.005,00= alla Ditta S2 MONTAGGI s.r.l. con sede in C.da Colvenale n. 51 - 62020 - Camporotondo di Fiastrone (MC) - P.Iva 01638640431, a saldo Fattura n. 19 del 16.06.2020, relativa ai lavori di rifacimento del lucernario di copertura della sala consiliare;
  - di prender atto che, giusta delibera di G.M. n. 30 del 05.06.2020, è stato autorizzato il pagamento dell'importo di €655,38 [€393,23 + €262,15]=, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone, al geom. Pierfederico ZAMPONI, Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio del Comune di Camporotondo di Fiastrone, che ha svolto le funzioni tecniche di Incaricato della Programmazione della Spesa, Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Responsabile del Procedimento nonché per avere svolto le funzioni tecniche di Direttore dei Lavori e redatto il Certificato di regolare Esecuzione, importo che trova copertura alla voce "Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Economico di Fine Lavori;
8. di dare atto dalle risultanze del Quadro Economico dello Stato Finale risulta un'economia di €2,90=;
9. di dare atto che la spesa complessiva di €49.997,10= trova copertura al codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2634) del bilancio 2020/2022 in corso di predisposizione;

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
geom. Pierfederico Zamponi

---

---

**PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE**

---

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- che la presente determina:

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 07-05-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune [www.comune.camprotododifiastrone.mc.it](http://www.comune.camprotododifiastrone.mc.it) il 07-05-2021

Camporotondo di Fiastrone li 07-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Rita Consoli

---

---

**ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 19-06-2020 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

---

---

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 07-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\* F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

\* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.