



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 70

del 22-12-2021

OGGETTO: PSR MARCHE 2014/2020 - BANDO MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 OPERAZIONE A) LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITÀ COLVENALE BASSO"- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 19:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Micucci Massimiliano	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3

In carica n. 3

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Massimiliano Micucci nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- in data 13/4/2019, il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari con proprio decreto n.165 ha approvato un bando pubblico denominato “*PSR Marche 2014-2020 - Misura 4 sottomisura 4.3. Operazione A) Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità rurale*”, con l’obiettivo di realizzare investimenti per sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni e a servizio delle imprese agricole nell’area colpita dal sisma 2016;
- con delibera di Giunta Municipale n. 41 del 21/05/2019, ai fini della partecipazione al bando di cui sopra, è stato nominato il Geom. Pierfederico Zamponi quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’intervento di “*Miglioramento e Potenziamento infrastruttura viaria in Località Colvenale Basso*”;
- con delibera di Giunta Municipale n. 51 del 13/08/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento sopra citato, redatto dall’Ing. Caterina Pirani, Istruttore Direttivo dell’Ufficio Tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 80.000,00=, di cui € 63.428,88 per lavori a base d’asta, inclusi oneri della sicurezza per € 1.628,34= ed € 16.571,12 per Somme a Disposizione;
- a seguito di regolare presentazione della domanda, con nota prot. 640867 del 23/06/2020, la Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari, ha comunicato l’esito istruttorio della domanda di aiuto presentata, n. 42896 1020803/28.08.2019| R_Marche|GRM|AEA|A|300.20.10/2019/AEA/775, dichiarandone l’ammissibilità e riconoscendo a questo Ente, a titolo di finanziamento, l’importo di € 72.000,00= su un costo dell’investimento pari ad € 80.000,00=;
- con determinazione n. 9 del 01/06/2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sono stati affidati alla **PAPA NICOLA SRL** (P.IVA: 01672230438), con sede legale in Macerata, Via Valteia n. 6/B, i lavori specificati in oggetto, per un importo di € 61.080,46=, di cui € 1.628,34= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando atto contestualmente dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A	LAVORI		
1	Importo Lavori su cui applicare il ribasso	€	61.800,54
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.628,34
	Totale Lavori a Misura (A.1+A.2)	€	63.428,88
3	Ribasso offerto 3,80%	€	2.348,42
4	Importo Lavori a seguito di aggiudicazione <i>(di cui € 1.628,34 per oneri della sicurezza)</i>	€	61.080,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA 22% sui Lavori	€	13.437,70
2	Incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016)	€	1.268,58
3	Lavori su Fattura (IVA 22% compresa)	€	4.213,26
	Totale somme a disposizione (B.1-B.3)	€	18.919,54
	Totale Generale (A.4+B)	€	80.000,00

DATO ATTO che:

- è stato sottoscritto il contratto d’appalto in data 01/06/2021 mediante TD MEPA N.

1708144;

- ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., a garanzia degli adempimenti, degli oneri ed obblighi contrattuali è stata rilasciata apposita cauzione definitiva con polizza fideiussoria n. 05104491000608 sottoscritta con Cattolica Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Macerata-Piediripa in data 08/10/2021;
- con Verbale redatto in data 04.10.2021 dal Direttore dei lavori, sono stati affidati i lavori in oggetto a norma degli articoli 154 e 155 del D.P.R. 207/2010;
- secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo la durata dei lavori è stata stimata in n. 120 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, la data di fine lavori è stata fissata per il giorno 01/02/2022;
- non sono state ordinate né sospensioni né riprese dei lavori;
- non sono state realizzate varianti in corso d'opera e non si è resa necessaria, in corso d'opera, alcuna perizia di variante;
- i lavori sono stati ultimati in data 02/12/2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Caterina Pirani, ha predisposto tutti gli atti di contabilità dai quali si rileva che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché il credito residuo dell'Impresa determinato in € 60.872,09= oltre Iva al 22% pari ad € 13.391,86= per complessivi €74.263,95;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 02/12/2021;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione datato 13/12/2021;

VISTO il seguente Rendiconto Finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE

	IMPORTI		
	Progetto	Aggiudicazione	Finale
a.1 Lavori a misura	€ 61.800,54	€ 61.800,54	€ 61.589,71
a.2 oneri sicurezza	€ 1.628,34	€ 1.628,34	€ 1.622,79
a.3 ribasso offerto del 3,80%		€ 2.348,42	€ 2.340,41
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 63.428,88	€ 61.080,46	€ 60.872,09
Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1 I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.954,35	€ 13.437,70	€ 13.391,86
b.2 Incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113, c.2, del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.268,58	€ 1.268,58	€ 1.268,58

b.3 Lavori su Fattura (IVA 22% inclusa)	€ 1.348,19	€ 1.348,19	
Sommano	€ 16.571,12	€ 16.054,46	€ 14.660,44
Ribasso (iva 10% inclusa)		€ 2.865,07	
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 75.532,53
ECONOMIE			€ 4.467,47

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione per l'*“intervento di miglioramento e potenziamento infrastruttura viaria in località Colvenale basso”*, dal quale risulta che la **PAPA NICOLA SRL** (P.IVA: 01672230438), con sede legale in Macerata, Via Valteia n. 6/B, ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo netto di € 60.872,09= oltre Iva al 22% pari ad € 13.391,86= per complessivi €74.263,95=;

ATTESO che la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, viene disciplinato utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 ad oggetto *“Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016”*, per cui:

1. la quota spettante al RUP, per avere svolto le funzioni tecniche di Incaricato della Programmazione della Spesa, Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Responsabile del Procedimento, risulta essere di € **608,92=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;
2. la quota spettante al Direttore dei lavori risulta essere di € **405,94=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;
3. la quota restante del 20%, pari ad € **253,72=** sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

A voti unanimi resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI ESPRIMERE** nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione per l'*“intervento di miglioramento e potenziamento infrastruttura viaria in località Colvenale basso”*, dal quale risulta che la **PAPA NICOLA SRL** (P.IVA: 01672230438), con sede legale in Macerata, Via Valteia n.

6/B, ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo netto di € 60.872,09= oltre Iva al 22% pari ad € 13.391,86= e, così, per complessivi €74.263,95=

3. DI APPROVARE il seguente rendiconto finale:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

	IMPORTI		
	Progetto	Aggiudicazione	Finale
a.1 Lavori a misura	€ 61.800,54	€ 61.800,54	€ 61.589,71
a.2 oneri sicurezza	€ 1.628,34	€ 1.628,34	€ 1.622,79
a.3 ribasso offerto del 3,80%		€ 2.348,42	€ 2.340,41
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 63.428,88	€ 61.080,46	€ 60.872,09
Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1 I.V.A. 22% sui lavori	€ 13.954,35	€ 13.437,70	€ 13.391,86
b.2 Incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113, c.2, del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.268,58	€ 1.268,58	€ 1.268,58
b.3 Lavori su Fattura (IVA 22% inclusa)	€ 1.348,19	€ 1.348,19	
Sommano	€ 16.571,12	€ 16.054,46	€ 14.660,44
Ribasso (iva 10% inclusa)		€ 2.865,07	
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 75.532,53
ECONOMIE			€ 4.467,47

4. DI CORRISPONDERE al R.U.P., per le funzioni tecniche svolte, utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016*", la somma di € **608,92=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;

5. DI CORRISPONDERE al Direttore dei lavori, utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016*", la somma di € **405,94=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;

6. DI DARE ATTO che la quota restante del 20% del sopra citato 2% del "*Fondo Incentivante ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016*", pari ad € **253,72=** sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;

7. **DI PRENDERE ATTO** che dal confronto tra l'importo totale autorizzato per i lavori e l'importo totale dei lavori eseguiti, risultante dal Quadro Economico dello Stato Finale, sussistono economie di spesa pari ad € 4.467,47=;
8. **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della polizza fideiussoria n. 05104491000608 sottoscritta con Cattolica Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Macerata-Piediripa in data 08/10/2021, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
9. **DI INCARICARE** il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera;
10. **DI DICHIARARE**, dopo separata ed unanime votazione resa nelle forme e nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : SEGRETERIA
Proposta N. 74 del 22-12-21

Alla Giunta Comunale SEDE

Oggetto: PSR MARCHE 2014/2020 - BANDO MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 OPERAZIONE A) LAVORI DI "MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITÀ COLVENALE BASSO"- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000,
Si esprime **parere favorevole**

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
F.to Dott.ssa GIULIANA
SERAFINI

Il SINDACO
F.to Ing. Massimiliano Micucci

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 24-06-2022 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camprotododifiastrone.mc.it il 24-06-2022.
- è stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 24-06-2022

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 22-12-2021 essendo immediatamente esecutiva;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 22-12-2021

Il Segretario
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 24-06-2022

Il Segretario
* F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
