



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 73

del 22-12-2021

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 19:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Micucci Massimiliano	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3

In carica n. 3

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Massimiliano Micucci nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il Comune di Camporotondo di Fiastrone è risultato beneficiario di un contributo pari ad € 81.300,81= di cui al comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii., assegnato ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per la realizzazione di opere e/o investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

APPURATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare quota parte delle risorse assegnate **per interventi di messa in sicurezza afferenti la circolazione stradale e la viabilità pubblica e, in particolare, il tratto di Via Circonvallazione**, posto a nord-est del nucleo storico, ricompreso tra l'ingresso secondario delle antiche mura castellane "La Portarella" e Via Borgo;

RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- la delibera della Giunta Municipale n. 33 del 20/07/2021, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, Geom. Pierfederico Zamponi, per un importo complessivo di € 62.000,00= con base d'asta stimato in € 37.913,96= il cui quadro economico risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori		€ 37.913,96
Somme a disposizione		
	I.v.a. sui lavori	€ 3.791,40
	Spese tecniche di progettazione	€ 15.709,65
	Incentivo progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 758,28
	Imprevisti e lavori su Fattura (I.v.a.% inclusa)	€ 3.826,71
Totale		€ 62.000,00

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.12 del 27/07/2021, con la quale è stata affidata all'Ing. Elisa Cartechini (C.F.: CRTLSE91A54I156Y – P.IVA: 02047030438), con studio in San Severino Marche (MC), via Parolito, n. 53, la progettazione definitiva/esecutiva (fase unica), DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, contabilità e collaudo, relativamente al progetto *de quo*, per l'importo di € 10.907,76= oltre Cassa 4 % ed Iva;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.13 del 27/07/2021, con la quale è stato affidato l'incarico al geologo Matteo Pompei (C.F.: PMPMTT85H25D542O – P.IVA: 01880240435), con studio in Monte San Martino (MC), via Ernesto Ricci, n. 3, per la redazione della relazione geologica propedeutica al predetto progetto, per l'importo pari ad € 1.000,00=, oltre C.N.P.A.I.A. (2%) e Iva;
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di Via Circonvallazione, redatto dall'Ing. Elisa Cartechini, per l'importo complessivo di € 62.000,00= di cui € 40.102,42= per lavori ed € 21.897,58= per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.15 del 12/08/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza di Via Circonvallazione" alla EDILASFALTI & C. S.R.L. (P.IVA: 029019130430), con sede legale in Camerino (MC), via Farnese n.61, per l'importo complessivo di € 39.122,96=, comprensivo

degli oneri per la sicurezza per € 924,21=, oltre Iva al 10%, rimodulando il quadro economico così come di seguito indicato:

A Lavori		
A.1)	Messa in sicurezza Via Circonvallazione	€ 40.102,42
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 924.21
Lavori soggetti a ribasso		€ 39 178.21
A.3)	Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 39 178.21
A.4)	Ribasso offerto	€ 979,46
A.5)	Importo netto	€ 38.198,75
A.6)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 924.21
Totale lavori (a.1 ÷ a.6)		€ 39.122.96
B Somme a disposizione della stazione appaltante		
1)	I.V.A. sui lavori (10%)	4.010,24
2)	Spese tecniche	
2.1)	Rilievi, Prog._Definitiva/Esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., Contabilità	€ 10.107,76
2.2)	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 404,31
2.3)	I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 2.312,66
<u>Sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)</u>		<u>€ 12.824,73</u>
2.4)	Collaudo	€ 800,00
2.5)	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 32,00
2.6)	I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 183,04
<u>Sommano spese collaudo (b.2.4÷ b.2.6)</u>		<u>€ 1.015,04</u>
3)	Spese per la Relazione Geologica	
3.1)	Redazione indagini e/o sondaggi, Relazione Geologica	€ 1.000,00
3.2)	C.N.P.A.I.A. (2%) su spese tecniche	€ 20,00
3.3)	I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 224,40
<u>Sommano spese geologo (b.3.1÷ b.3.3)</u>		<u>€ 1.244,40</u>
4)	Fondo incentivante 2% (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 802,05
5)	Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 2.001,12
Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)		€ 21.897,58
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)		€ 62.000,00

DATO ATTO che:

- è stato sottoscritto il contratto d'appalto in data 12/08/2021 n. TD MEPA 1799816 di Repertorio;
- con Verbale redatto in data 12.08.2021 dal Direttore dei lavori, Dott.ssa Ing. Elisa Cartechini. sono stati affidati i lavori in oggetto a norma degli articoli 154 e 155 del D,P.R. 207/2010;
- secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo la durata dei lavori è stata stimata in n. 60 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, la data di fine lavori è stata fissata per il giorno 11/10/2021;
- con Verbale redatto in data 16/08/2021 è stata predisposta la sospensione dei lavori;

- stante la necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere, è stata redatta una perizia di variante in data 31/08/2021, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 19 del 05/09/2021;
- con Verbale redatto in data 20/09/2021 è stata predisposta la ripresa dei lavori;
- a seguito della sospensione sopra descritta il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 15/11/2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 29/09/2021, è stato autorizzato il subappalto alla IMPRESA PALIFAZIONI ALSEO SRL (C.F.: 01099920421), con sede legale in (60027) Osimo (AN) via Oscar Romero n. 27/29;
- i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Elisa Cartechini, ha predisposto tutti gli atti di contabilità dai quali si rileva che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché il credito residuo dell'Impresa determinato in € 42.757,21= oltre Iva al 10% pari ad € 4.275,72= per complessivi € 47.032,93=;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 15/11/2021;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il seguente Rendiconto Finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE

	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A) Lavori:			
a.1) Messa in sicurezza Via Circonvallazione	€ 40.102,42	€ 40.102,42	€ 43.158,89
a.2) Oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.018,50
a.3) Sicurezza COVID-19			€ 651,83
Lavori soggetti a ribasso (a.1-a.3)	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.4) Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.5) Ribasso offerto (2,50%)		€ 979,46	€ 1.053,51
a.6) Importo netto (a.4-a.5)	€ 39.178,21	€ 38.198,75	€ 41.086,88
a.7) Oneri sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso + costi COVID-19	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.670,33
Totale lavori (A) (a.6 ÷ a.7)	€ 40.102,42	€ 39.122,96	€ 42.757,21
B) Somme a disposizione della stazione			

appaltante:			
b.1 I.V.A. sui lavori (10%)	€ 4.010,24	€ 3.912,30	€ 4.275,72
b.2 <u>Spese tecniche:</u>			
b.2.1 Rilievi, Pr. Definitiva/Esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., Contabilità	€ 10.107,76	€ 10.107,76	€ 10.107,76
b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 404,31	€ 404,31	€ 404,31
b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 2.312,66	€ 2.312,66	€ 2.312,66
Sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)	€ 12.824,73	€ 12.824,73	€ 12.824,73
b.2.4 Collaudo	€ 800,00	€ 800,00	
b.2.5 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche collaudo	€ 32,00	€ 32,00	
b.2.6 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 183,04	€ 183,04	
Sommano spese tecniche (b.2.4÷ b.2.6)	€ 1.015,04	€ 1.015,04	
b.3 <u>Spese per la Relazione Geologica:</u>			
b.3.1 Redazione indagini e/o sondaggi, Relazione Geologica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.3.2 C.N.P.A.I.A. (2%) su spese tecniche	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
b.3.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 224,40	€ 224,40	€ 224,40
Sommano spese geologo (b.3.1÷ b.3.3)	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40
b.4 Fondo incentivante 2% (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 802,05	€ 802,05	€ 863,18
b.5 Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 2.001,12	€ 2.001,12	€ 34,77
Totale somme a disposizione (B) (b.1 ÷ b.5)	€ 21.897,58	€ 21.799,64	€ 19.242,79
TOTALE GENERALE OPERA (A + B)	€ 62.000,00	€ 60.922,60	€ 62.000,00
ECONOMIE		€ 1.096,99	

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione per i "lavori di messa in sicurezza di via Circonvallazione", dai quali risulta che la EDILASFALTI & C. S.R.L. (P.IVA: 029019130430), con sede legale in Camerino (MC), via Farnese n.61, ha regolarmente eseguito i lavori *de quo* per l'importo netto di € 42.757,21= oltre IVA al 10% pari ad € 4.275,72= e così per complessivi € 47.032,93=;

ATTESO CHE la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, viene disciplinato utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 ad oggetto "Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016", per cui:

1. la quota spettante al RUP, per avere svolto le funzioni tecniche di Incaricato della Programmazione della Spesa, Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Responsabile del Procedimento, risulta essere di € 621,49=, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;

2. la quota spettante al Collaudatore risulta essere di € 69,05=, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;
3. la quota restante del 20%, pari ad € 172,64= sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

A voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI ESPRIMERE** nulla osta all'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione per i **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE**, dai quali risulta che la **EDILASFALTI & C. S.R.L.** (P.IVA: 029019130430), con sede legale in Camerino (MC), via Farnese n.61, ha regolarmente eseguito i lavori *de quo* per l'importo netto di € 42.757,21= oltre IVA al 10% pari ad € 4.275,72= e così per un importo complessivo di € **47.032,93=**;
3. **DI APPROVARE** il seguente rendiconto finale:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A)Lavori:			
a.1) Messa in sicurezza Via Circonvallazione	€ 40.102,42	€ 40.102,42	€ 43.158,89
a.2) Oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.018,50
a.3) Sicurezza COVID-19			€ 651,83
Lavori soggetti a ribasso (a.1-a.3)	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.4) Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.5) Ribasso offerto (2,50%)		€ 979,46	€ 1.053,51
a.6) Importo netto (a.4-a.5)	€ 39.178,21	€ 38.198,75	€ 41.086,88
a.7) Oneri sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso + costi COVID-19	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.670,33
Totale lavori (A) (a.6 ÷ a.7) Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 40.102,42	€ 39.122,96	€ 42.757,21

b.1) I.V.A. sui lavori (10%)	€ 4.010,24	€ 3.912,30	€ 4.275,72
b.2) Spese tecniche:			
b.2.1) Rilievi, Pr. Definitiva/Esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., Contabilità	€ 10.107,76	€ 10.107,76	€ 10.107,76
b.2.2) C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 404,31	€ 404,31	€ 404,31
b.2.3) I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 2.312,66	€ 2.312,66	€ 2.312,66
Sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)	€ 12.824,73	€ 12.824,73	€ 12.824,73
b.2.4) Collaudo	€ 800,00	€ 800,00	
b.2.5) C.N.P.A.I.A. (4%)su spese tecniche collaudo	€ 32,00	€ 32,00	
b.2.6) I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 183,04	€ 183,04	
Sommano spese tecniche (b.2.4÷ b.2.6)	€ 1.015,04	€ 1.015,04	
b.3) Spese per la Relazione Geologica:			
b.3.1) Redazione indagini e/o sondaggi, Relazione Geologica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.3.2) C.N.P.A.I.A. (2%) su spese tecniche	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
b.3.3) I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 224,40	€ 224,40	€ 224,40
Sommano spese geologo (b.3.1÷ b.3.3)	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40
b.4) Fondo incentivante 2% (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 802,05	€ 802,05	€ 863,18
b.5) Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 2.001,12	€ 2.001,12	€ 34,77
Totale somme a disposizione (B) (b.1 ÷ b.5)	€ 21.897,58	€ 21.799,64	€ 19.242,79
TOTALE GENERALE OPERA (A + B)	€ 62.000,00	€ 60.922,60	€ 62.000,00
ECONOMIE		€ 1.096,99	

4. **DI CORRISPONDERE** al R.U.P., per le funzioni tecniche svolte, utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016*", la somma di € **621,49=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;
5. **DI CORRISPONDERE** al Collaudatore, utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art. 1 c.7 della delibera di Giunta Municipale n. 11 del 28/01/2017 avente ad oggetto "*Regolamento Comunale per gli incentivi per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016*", la somma di € **69,05=**, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone;
6. **DI DARE ATTO CHE** la quota restante del 20% del sopra citato 2% del "*Fondo Incentivante ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016*", pari ad € **172,64=** sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;

7. **DI PRENDERE ATTO** che dal confronto tra l'importo totale autorizzato per i lavori e l'importo totale dei lavori eseguiti, risultante dal Quadro Economico dello Stato Finale, non sussistono economie;
8. **DI INCARICARE** il Servizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera;
9. **DI DICHIARARE**, dopo separata ed unanime votazione resa nelle forme e nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : SEGRETERIA
Proposta N. 79 del 22-12-21

Alla Giunta Comunale SEDE

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA
CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e
correttezza amministrativa**

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

**PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo
n.267/2000,**
Si esprime **parere favorevole**

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Il SINDACO
F.to Ing. Massimiliano Micucci

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 18-05-2022 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 18-05-2022.
- è stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 18-05-2022

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 22-12-2021 essendo immediatamente esecutiva;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 22-12-2021

Il Segretario
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-05-2022

Il Segretario
* F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
