



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 - Piazza San Marco, 2 - ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DI DETERMINAZIONE

AREA URBANISTICA-LL.PP.-PATRIMONIO

DETERMINAZIONE NUMERO 8 DEL 25-01-2022 REG.GENERALE N.16

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all'art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico e all'art. 183 le procedure degli impegni di spesa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/07/2019 con il quale si è provveduto a nominare, con decorrenza dal 01/07/2019, il geom. Pierfederico Zamponi Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Municipale n. 33 del 20/07/2021, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, Geom. Pierfederico Zamponi, per un importo complessivo di € 62.000,00= con base d'asta stimato in € 37.913,96=;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.12 del 27/07/2021, con la quale è stata affidata all'Ing. Elisa Cartechini (C.F.: CRTLSE91A54I156Y – P.IVA: 02047030438), con studio in San Severino Marche (MC), via Parolito, n. 53, la progettazione definitiva/esecutiva (fase unica), DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, contabilità e collaudo, relativamente al progetto *de quo*, per l'importo di € 10.907,76= oltre Cassa 4 % ed Iva;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.13 del 27/07/2021, con la quale è stato affidato l'incarico al geologo Matteo Pompei (C.F.: PMPMTT85H25D542O – P.IVA: 01880240435), con studio in Monte San Martino (MC), via Ernesto Ricci, n. 3, per la redazione della relazione geologica propedeutica al predetto progetto, per l'importo pari ad € 1.000,00=, oltre C.N.P.A.I.A. (2%) e Iva;

- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 05/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di Via Circonvallazione, redatto dall'Ing. Elisa Cartechini, per l'importo complessivo di € 62.000,00= di cui € 40.102,42= per lavori ed € 21.897,58= per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.15 del 12/08/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza di Via Circonvallazione" alla EDILASFALTI & C. S.R.L. (P.IVA: 029019130430), con sede legale in Camerino (MC), via Farnese n.61, per l'importo complessivo di € 39.122,96=, comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 924,21=, oltre Iva al 10%;

DATO ATTO che:

- è stato sottoscritto il contratto d'appalto in data 12/08/2021 n. TD MEPA 1799816 di Repertorio;
- con Verbale redatto in data 12.08.2021 dal Direttore dei lavori, Dott.ssa Ing. Elisa Cartechini, sono stati affidati i lavori in oggetto a norma degli articoli 154 e 155 del D,P.R. 207/2010;
- secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo la durata dei lavori è stata stimata in n. 60 giorni naturali e consecutivi, pertanto, la data di fine lavori è stata fissata per il giorno 11/10/2021;
- con Verbale redatto in data 16/08/2021 è stata predisposta la sospensione dei lavori;
- stante la necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere, è stata redatta una perizia di variante in data 31/08/2021, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 19 del 05/09/2021;
- con Verbale redatto in data 20/09/2021 è stata predisposta la ripresa dei lavori;
- a seguito della sospensione sopra descritta il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 15/11/2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 29/09/2021, è stato autorizzato il subappalto alla IMPRESA PALIFAZIONI ALSEO SRL (C.F.: 01099920421), con sede legale in (60027) Osimo (AN) via Oscar Romero n. 27/29;
- i lavori sono stati ultimati in data 15/11/2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Elisa Cartechini, ha predisposto tutti gli atti di contabilità dai quali si rileva che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché il credito residuo dell'Impresa determinato in € 42.757,21= oltre Iva al 10% pari ad € 4.275,72= per complessivi € 47.032,93=;

VISTO il seguente Rendiconto Finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE

	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A) Lavori:			
a.1) Messa in sicurezza Via Circonvallazione	€ 40.102,42	€ 40.102,42	€ 43.158,89

a.2) Oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.018,50
a.3) Sicurezza COVID-19			€ 651,83
Lavori soggetti a ribasso (a.1-a.2)	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.4) Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 39.178,21	€ 39.178,21	€ 42.140,39
a.5) Ribasso offerto (2,50%)		€ 979,46	€ 1.053,51
a.6) Importo netto (a.4-a.5)	€ 39.178,21	€ 38.198,75	€ 41.086,88
a.7) Oneri sicurezza, inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso + costi COVID-19	€ 924,21	€ 924,21	€ 1.670,33
Totale lavori (A) (a.6 ÷ a.7)	€ 40.102,42	€ 39.122,96	€ 42.757,21
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
b.1 I.V.A. sui lavori (10%)	€ 4.010,24	€ 3.912,30	€ 4.275,72
b.2 <u>Spese tecniche:</u>			
b.2.1 Rilievi, Pr. Definitiva/Esecutiva, C.S.P., D.L., C.S.E., Contabilità	€ 10.107,76	€ 10.107,76	€ 10.107,76
b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 404,31	€ 404,31	€ 404,31
b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 2.312,66	€ 2.312,66	€ 2.312,66
Sommano spese tecniche (b.2.1÷ b.2.3)	€ 12.824,73	€ 12.824,73	€ 12.824,73
b.2.4 Collaudo	€ 800,00	€ 800,00	
b.2.5 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche collaudo	€ 32,00	€ 32,00	
b.2.6 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 183,04	€ 183,04	
Sommano spese tecniche (b.2.4÷ b.2.6)	€ 1.015,04	€ 1.015,04	
b.3 <u>Spese per la Relazione Geologica:</u>			
b.3.1 Redazione indagini e/o sondaggi, Relazione Geologica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
b.3.2 C.N.P.A.I.A. (2%) su spese tecniche	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
b.3.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 224,40	€ 224,40	€ 224,40
Sommano spese geologo (b.3.1÷ b.3.3)	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40
b.4 Fondo incentivante 2% (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 802,05	€ 802,05	€ 863,18
b.5 Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 2.001,12	€ 2.001,12	€ 34,77

Totale somme a disposizione (B) (b.1 ÷ b.5)	€ 21.897,58	€ 21.799,64	€ 19.242,79
TOTALE GENERALE OPERA (A + B)	€ 62.000,00	€ 60.922,60	€ 62.000,00
ECONOMIE		€ 1.096,99	

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 73 del 22/12/2021 con cui è stata approvata la Contabilità finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione di cui in oggetto;

DATO ATTO che, per ciò che riguarda la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, la quota restante del 20%, pari ad € 172,64= sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione delle somme dovute all'impresa esecutrice ed ai professionisti incaricati della redazione dei progetti propedeutici alla realizzazione dei lavori;

DATO ATTO CHE la spesa trova copertura finanziaria al codice di Bilancio n. 11.05-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2636) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - in corso di predisposizione;

DATO ATTO che il CUP è il seguente:C27H20003360001 e il codice CIG è il seguente: 8861005A3;

DATO ATTO che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del Servizio e al Responsabile Unico del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, descritti all'art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, nonché agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in parte ed in diritto esposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituendone motivazione ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI ATTESTARE** la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione dell'appalto in oggetto come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
3. **DI DARE ATTO** che con delibera di Giunta Municipale n. 73 del 22/12/2021 è stata approvata la Contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di «*Messa in sicurezza di Via Circonvallazione*», così composta:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori a tutto il 15/11/2021;
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione datato 15/11/2021;
4. **DI APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dal quale si rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, dedotti gli importi dei certificati di pagamento già emessi;
5. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione e al pagamento di tutti gli importi alla società esecutrice dei lavori e ai professionisti incaricati della redazione dei progetti ad essi propedeutici, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto, così come di seguito specificamente indicato:
 - all'**Ing. Elisa Cartechini** (C.F.: CRTLSE91A54I156Y – P.IVA: 02047030438), con studio in San Severino Marche (MC), via Parolito, n. 53, per la progettazione definitiva/esecutiva (fase unica), DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e contabilità, relativamente al progetto *de quo*, l'importo netto di € 10.107,76= oltre Cassa 4 % ed Iva, per complessivi € **12.824,73=**;
 - al **Geol. Matteo Pompei** (C.F.: PMPMTT85H25D542O – P.IVA: 01880240435), con studio in Monte San Martino (MC), via Ernesto Ricci, n. 3, per la redazione della relazione geologica propedeutica al predetto progetto, l'importo netto di € 1.000,00=, oltre C.N.P.A.I.A. (2%) e Iva, per complessivi € **1.244,40=**;
 - alla **EDILASFALTI & C. S.R.L.** (P.IVA: 029019130430), con sede legale in Camerino (MC), via Farnese n.61, per la regolare esecuzione dei lavori, l'importo netto di € 42.757,21= oltre IVA 10% pari ad € 4.275,72= e così per complessivi € **47.032,93=**;
6. **DI PRENDER ATTO** che, giusta delibera di G.M. n. 73 del 22/12/2021, è stato autorizzato il pagamento dell'importo di € **621,49=**, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone, al geom. Pierfederico ZAMPONI, Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio del Comune di Camporotondo di Fiastrone, che ha svolto le funzioni tecniche di Incaricato della Programmazione della Spesa, Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Responsabile del Procedimento,

importo che trova copertura alla voce “*Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016*” del Quadro Economico di Fine Lavori;

7. **DI PRENDER ATTO** che, giusta delibera di G.M. n. 73 del 22/12/2021, è stato autorizzato il pagamento dell'importo di € **69,05=**, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo di Fiastrone, al Collaudatore Ing. Caterina Pirani, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Camporotondo di Fiastrone, importo che trova copertura alla voce “*Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016*” del Quadro Economico di Fine Lavori;
8. **DI DARE ATTO** che per ciò che riguarda la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, la quota restante del 20%, pari ad € **172,64=** sarà destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli come previsto dall'art. 113, commi 2-3-4, del D.lgs. 50/2016;
9. **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e contestuale verifica della regolarità contributiva;
10. **DI IMPUTARE** l'importo complessivo di € **62.000,00=** al codice di Bilancio n. 11.05-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2636) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 in corso di predisposizione;
11. **DI DARE ATTO** che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del Servizio e al Responsabile Unico del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, descritti all'art. 6bis della Legge 07/08/1990, n. 241, nonché agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
12. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
13. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
15. **DI DARE** conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Marche nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Pierfederico Zamponi

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

È stata pubblicata all'Albo Comunale dal 18-05-2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

È stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 18-05-2022

Camporotondo di Fiastrone li 18-05-2022

IL Vice Segretario
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2022 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-05-2022

IL Vice Segretario
* F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.