



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

## COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

**DELIBERA NUMERO 130 del 19-11-2011**

**OGGETTO: PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONE E STABILIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI CASE NUOVE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO (L.1010/1948)-APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	SINDACO	P
TONDI EMANUELE	VICE SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	ASSESSORE	A
ZAMPERA MERI	ASSESSORE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4      In carica n. 5      Presenti n. 4      Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO:

- che con atto di Giunta Municipale n. 39 del 20/03/2010, esecutivo ai sensi di legge, è stato incarico il geologo Giammaria Vecchioni con sede in Macerata, di predisporre un'indagine geologico-tecnica relativa ai lavori di pronto intervento per la riparazione e stabilizzazione della strada comunale di Case Nuove interessata da un movimento franoso per una spesa complessiva di €2.354,26;
- che con atto di Giunta Municipale n. 78 del 23/06/2010, esecutivo ai sensi di legge, è stata redatta dal Tecnico Comunale una perizia, ai sensi della legge 1010/48, relativa ai lavori di "Riparazione e stabilizzazione della strada comunale di Case Nuove" per un importo di spesa complessiva di € 55.000,00 di cui: € 42.618,02 per lavori ed € 12.381,98 per somme a disposizione;
- che con atto di G.M. n. 102 del 04/09/2010, esecutivo ai sensi di legge, i lavori di cui trattasi, venivano affidati, con un ribasso del 6%, alla Ditta Moscatelli Giuseppe di Belforte del Chienti, al prezzo netto di € 40.121,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA come per legge;
- che l'opera è finanziata con contributo della Provincia di Macerata per € 50.000,00 giusta delibera del Sub Commissario Prefettizio n.16 del 23/07/2010 e per €5.000,00 con fondi propri di bilancio;

**VISTO** il relativo contratto d'appalto stipulato in data 13/09/2010, Rep.n. 888;

**VISTO** che con atto di G.M. n. 44 del 02/04/2011, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il I Stato Avanzamento dei Lavori e delle somme a disposizione e liquidate le seguenti somme:

- per lavori alla Ditta Moscatelli Giuseppe €33.818,35 oltre ad IVA come per legge
- per spese geologico-tecniche, al Geologo Giammaria Vecchioni di Macerata €1.154,26 C.I. al 2% ed IVA al 20% inclusa;
- per spese relative a "Prospezione sismica MASW", alla Ditta GEODIN srl di Macerata € 540,00 IVA al 20% inclusa;
- per spese relative a "Sondaggi", alla Ditta EN.CA srl unipersonale di San Ginesio € 660,00 IVA al 20% inclusa;
- per spese relative a "Rilievo Plani Altimetrico e restituzione grafica a curve di livello dell'area oggetto dei lavori", al Geom. Elvio Menghi di Pollenza €998,40, C.A.P. al 4% ed IVA al 20% inclusa;
- per spese relative a "Calcolo ed Esecutivi strutturali", all'Ing. Enrico Mariotti di Colmurano €1.224,00, C.A.P. al 2% ed IVA al 20% inclusa;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 77 del 17/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la prima perizia di variante che non ha comportato una modificazione della spesa complessiva dell'opera che resta pari ad € 55.000,00, ma ha comportato una rimodulazione dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione con un aumento dell'importo contrattuale pari ad €252,48;

**VISTO** l'atto di sottomissione Rep.n. 909 sottoscritto in data 18/11/2011 dall'Impresa aggiudicataria;

**VISTI** i seguenti atti tecnici di contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori e delle Somme a Disposizione, redatti dal Tecnico Comunale Zamponi Pierfederico, progettista e direttore dei lavori:

1. Stato finale dei lavori a tutto il 18/11/2011 dell'importo netto di €40.374,34 dal quale si evince un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria di €6.555,99;
2. Relazione finale;
3. Certificato regolare esecuzione;

**ESAMINATI** altresì i seguenti atti tecnici di contabilità relativi allo Stato Finale delle somme a disposizione:

- 1) Stato Finale. delle somme a disposizione a tutto il 18/11/2011 dell'importo netto di €3.197,20;
- 2) Lista Lavori in economia;

**VISTI** i pareri favorevoli tecnico - amministrativo e finanziario dei responsabili dei rispettivi servizi resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

**AD UNANIMITA'** di voti legalmente resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare lo stato finale dei lavori ed accertare le risultanze del certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato in data 18/11/2011, dal Direttore dei Lavori Geom Zamponi Pierfederico, Tecnico Comunale, relativo ai lavori di *“Riparazione e stabilizzazione della strada comunale di Case Nuove”* approvati con atto di Giunta Municipale n. 78/2010, eseguiti dall'Impresa Moscatelli Giuseppe di Belforte del Chienti per un importo netto di €40.374,34.

Di prendere atto che il credito residuo da liquidare alla Ditta Moscatelli Giuseppe di Belforte del Chienti, allo Stato Finale dei Lavori è:

-per lavori	€6.555,99
-per Iva al 10%	€ 655,60
Totale	€ 7.211,59

Di approvare il pagamento della rata finale delle somme a disposizione nell'importo di €3.197,20 oneri ed IVA al 20% inclusa per i seguenti titoli:

- -per spese relative a “Rilievo Plani Altimetrico e restituzione grafica a curve di livello dell'area oggetto dei lavori”, al Geom. Elvio Menghi di Pollenza €511,68, C.A.P. al 4% ed IVA al 21% inclusa;
- -per spese relative a “Calcolo ed Esecutivi strutturali”, all'Ing. Enrico Mariotti di Colmurano €663,60, C.A.P. al 2% ed IVA al 21% inclusa;
- -per IVA al 10% sui lavori, all'Impresa Moscatelli Giuseppe di Belforte del Chienti €655,60.
- -per € 623,08 inclusa IVA al 10% all'Impresa Moscatelli Giuseppe di Belforte del Chienti per lavori su fattura;

- - per € 743,24 al Tecnico Comunale Geom. Zamponi Pierfederico, quale Responsabile di Procedimento (art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06).

4)- Di finanziare la spesa con contributo della Provincia di Macerata per € 50.000,00 giusta delibera del Sub Commissario Prefettizio n.16 del 23/07/2010 e per € 1.530,04 con fondi propri di bilancio.

5)- Di imputare la spesa complessiva come segue:  
per €9.753,19 al Cap. 2851 del predisponendo Bilancio 2011 – Gestione Residui 2010

Infine con successiva e separata votazione unanime delibera di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

**COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

---

UFFICIO :  
Proposta N. 128 del 19-11-11

=====

**Alla Giunta Comunale      SEDE**

=====

**Oggetto:** PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONE E STABILIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI CASE NUOVE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO (L.1010/1948)-APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

=====

**Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.**

=====

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

**PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

**VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime**  
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO  
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

**Il Segretario**  
**f.to SERAFINI GIULIANA**

**Il Presidente**  
**f.to DILETTI GIORGIO**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

- che la presente deliberazione:

[ ] E' stata pubblicata all' Albo Comunale dal 22-11-2011 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[ ] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.camporotondo.mc.it](http://www.comune.camporotondo.mc.it)) il 22-11-2011.

[ ] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

<b>Camporotondo di Fiastrone</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio</b>
<b>Li, 22-11-2011</b>	<b>f.to Consoli Rita</b>

---

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- [ ] il 19-11-2011 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**  
**F.to SERAFINI GIULIANA**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 22-11-2011

**Il Segretario Comunale**  
**SERAFINI GIULIANA**