



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 132	del 19-11-2011
----------------------------	-----------------------

OGGETTO: LAVORI DI TRATTAMENTO ECOLOGICO DI IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE STRADA COMUNALE CARUFO-APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO RI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	SINDACO	P
TONDI EMANUELE	VICE SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	ASSESSORE	A
ZAMPERA MERI	ASSESSORE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 31/12/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Trattamento ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose modificate strada comunale di Carufo” per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui €40.839,53 per lavori a base d’asta oneri inclusi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2011, si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- con atto di G.M. n. 82 del 02/07/2011, esecutivo ai sensi di legge, i lavori di cui trattasi, venivano affidati, con un ribasso del 27%, alla Ditta Francucci srl di Treia, al prezzo netto di €30.174,31 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA come per legge;
- che l’opera è finanziata in parte con fondi di bilancio ed in parte con ricorso al credito con la Cassa DD.PP.;

VISTO il relativo contratto d’appalto stipulato in data 26/08/2011, Rep.n. 902;

VISTO che con atto di G.M. n. 116 del 22/10/2011, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il I Stato Avanzamento dei Lavori e liquidate le seguenti somme:

- per lavori €29.795,18 + IVA al 10% per un totale di €32.774,70 alla Ditta Francucci SRL di Treia;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 127 del 05/11/2011, con la quale è stata approvata la prima perizia di variante dei lavori in oggetto che, senza modificare la spesa complessiva dell’opera che resta pari ad €50.000,00, ha rideterminato in €31.242,59 l’importo dei lavori contrattuali con un aumento di €1.068,28, e ha rideterminato in aumento l’importo delle somme a disposizione, che passa da €9.160,46 ad €18.757,41, mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta;

VISTO l’atto di sottomissione Rep.n. 908 del 18/11/2011 sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria;

VISTI i seguenti atti tecnici di contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori e delle Somme a Disposizione, redatti dal Tecnico Comunale Zamponi Pierfederico, progettista e direttore dei lavori:

1. Stato finale dei lavori a tutto il 18/11/2011 dell’importo netto di €31.242,60 dal quale si evince un credito a favore dell’Impresa aggiudicataria di €1.447,42;
2. Relazione finale;
3. Certificato regolare esecuzione;

ESAMINATI altresì i seguenti atti tecnici di contabilità relativi allo Stato Finale delle somme a disposizione:

- 1) Stato Finale. delle somme a disposizione a tutto il 18/11/2011 dell’importo netto di €18.757,41 dal quale si evince un credito per i seguenti titoli:

- €2.979,52 all'Impresa Francucci SRL di Treia per IVA al 10% su S.A.L. n.1;
 - €144,74 all'Impresa Francucci SRL di Treia per IVA al 10% su Stato Finale;
 - €9.948,62 inclusa IVA al 10% all'Impresa Francucci SRL di Treia per lavori su Fattura;
 - €4.512,74 inclusa IVA al 10% all'Impresa Caporaletti Mauro di Camporotondo di Fiastrone per lavori su Fattura;
 - €1.171,79 al tecnico comunale geom. Zamponi Pierfederico, quale Responsabile di Procedimento (art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06);
- 2) Lista Lavori in economia;

VISTI i pareri favorevoli tecnico - amministrativo e finanziario dei responsabili dei rispettivi servizi resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare lo stato finale dei lavori ed accertare le risultanze del certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato in data 18/11/2011, dal Direttore dei Lavori Geom Zamponi Pierfederico, Tecnico Comunale, relativo ai lavori "Trattamento ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose modificate strada comunale di Carufo" approvati con atto di G.M. n.149/2009, eseguiti dall'Impresa Francucci SRL di Treia per un importo netto di €31.242,60.

Di prendere atto che il credito residuo da liquidare alla Ditta Francucci SRL di Treia, a seguito approvazione dello Stato Finale dei Lavori è:

-per lavori	€1.447,42
-per Iva al 10%	€ 144,74
Totale	€ 1.592,16

Di approvare il pagamento della rata finale delle somme a disposizione nell'importo di €15.777,89 oneri ed IVA al 10% inclusa, per i seguenti titoli:

- Ditta FRANCUCCI SRL di Treia, per lavori su Fattura l'importo di €9.044,20 + IVA al 10% per un totale di €9.948,62.
- Ditta CAPORALETTI Mauro di Camporotondo di Fiastrone, per lavori su Fattura l'importo di €4.102,49 + IVA al 10% per un totale di €4.512,74;
- Tecnico Comunale Geom. Zamponi Pierfederico, quale Responsabile di Procedimento (art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06) €1.171,79.

Di imputare la spesa complessiva come segue:

per €17.370,05 al Cap. 2848 - Intervento 2090101 del Bilancio 2011 - Gestione Residui 2010 – Impegno 181.

-Infine con successiva e separata votazione unanime delibera di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 129 del 19-11-11

=====

Alla Gunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: LAVORI DI TRATTAMENTO ECOLOGICO DI IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE STRADA COMUNALE CARUFO- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO RI REGOLARE ESECUZIONE.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all' Albo Comunale dal 22-11-2011 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 22-11-2011.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 22-11-2011	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- [] il 19-11-2011 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 22-11-2011

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA