



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 2	del 21-01-2012
--------------------------	-----------------------

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, CERNITA E RAGGRUPPAMENTO DI FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIVERSE, DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	SINDACO	P
TONDI EMANUELE	VICE SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	ASSESSORE	P
ZAMPERA MERI	ASSESSORE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n.16 del 19/02/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione di una piattaforma di trasferimento, cernita e raggruppamento di frazioni merceologiche diverse, derivanti da raccolta differenziata”* dell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 99.819,57 per lavori a base d'asta ed € 80.180,43 per somme a disposizione;
- Che l'intervento è finanziato come segue:
 - per € 56.683,70 con contributo regionale in conto capitale
 - per € 69.100,23 con contributo provinciale in conto capitale
 - per € 30.000,00 con contributo del Cosmari in conto capitale
 - per € 24.216,07 con quote a carico di ciascun Ente, ripartita sulla base del numero degli abitanti;
- Che con delibera di G.M. n. 66 del 14/05/2011 i lavori di cui sopra venivano aggiudicati alla Ditta Papa Nicola di Macerata per l'importo netto di € 80.974,96 oltre ad IVA come per legge;

VISTO il relativo contratto di appalto Rep. n. 900 in data 04/07/2011;

VISTE:

- la delibera di Giunta Municipale n. 109 del 01/10/2011 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla Ditta EDILPROGETTO di Shchetinova Natalia con sede in Montecosaro – Viale della Stazione n.4/B, di parte delle opere ricadenti nella categoria OG1, per l'importo di contratto di € 16.000,00 + IVA;
- la delibera di G.M. n.122 del 05/11/2011 con la quale veniva approvata la 1ª perizia di variante dei lavori di cui sopra e rideterminato l'importo dei lavori contrattuali con un aumento pari ad € 13.513,18;
- l'atto di sottomissione n.1 sottoscritto per accettazione dall'Impresa esecutrice;
- la delibera di G.M. n.124 del 05/11/2011 con la quale veniva approvato il I S.A.L. dei lavori e delle somme a disposizione e liquidate ai relativi percipienti le somme come di seguito specificato:
 - per lavori alla Ditta Papa Nicola SRL di Macerata la somma complessiva di € 87.306,07 inclusa IVA al 10%;
 - per indagine geologica e sismica, allo Studio Associato Pistolesi-Paggi di Rapagnano € 1.836,00 C.I. al 2% ed IVA al 20% inclusa;
 - per spese tecniche di progettazione e direzione lavori, all'Ing. Fabio Conti di Sarnano € 18.720,00 C.I. al 4% ed IVA al 20% inclusi;

VISTI i seguenti atti di contabilità finale , redatti dall'Ing. Fabio Conti di Sarnano, progettista e direttore dei lavori:

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 13/01/2012 dal quale si evince un credito per l'Impresa pari ad € 15.118,99 oltre ad iva al 10%
- Stato finale delle somme a disposizione a tutto il 13/01/2012 dell'importo complessivo di € 39.796,81 oneri ed IVA inclusi;

- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Quadro economico stato finale;

VISTI i pareri favorevoli tecnico - amministrativo e finanziario dei responsabili dei rispettivi servizi resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare lo stato finale dei lavori in premessa specificati, redatto e firmato dall'Ing. Fabio Conti di Sarnano, dell'importo netto di € 94.488,14.

2) Di dare atto che il credito residuo dell'Impresa Papa Nicola di Macerata, per lo stato finale dei lavori, è pari ad € 15.118,99 al netto dell'IVA al 10%.

3) Di approvare lo stato finale delle somme a disposizione dei lavori in premessa specificati, redatto e firmato dall'Ing. Fabio Conti di Sarnano, dell'importo complessivo di € 68.289,73.

4) Di dare atto che il credito residuo delle somme a disposizione ammonta ad € 39.796,81, da pagarsi come segue:

- | | |
|---|----------------------|
| - alla Ditta I Bilanciai srl di Barletta
10% | € 14.100,00 + IVA |
| - alla Ditta FER.AL di Morganti Emilio &
C. sas
di Tolentino | € 500,00 + IVA 10% |
| - alla Ditta EREDI PACI GERARDO srl di Corridonia
10% | € 9.643,27 + IVA |
| - all'Ing.Fabio Conti di Sarnano
+ IVA 21% | € 7.064,99 + C.I. 4% |
| - al tecnico comunale, Geom. Pierfederico
Zamponi Responsabile del Procedimento | € 582,38 |
| - alla Ditta Papa Nicola SRL per IVA 10% S.F.Lavori | € 1.511,90 |
| - all'ENEL spa per allacci | € 2.278,70 |
| - all'Ing.Fabio Conti di Sarnano per diff.
IVA dal 20% al 21% sull'importo del I°
SAL Somme a Dispos.ne | € 156,00 |
| - allo Studio Associato Pistolesi Paggi per
diff. C.I dal 2% al 4% e per diff. IVA dal
20% al 21% sull'importo del I° SAL
Somme a Disposizione | € 51,60 |

5) di dare atto che restano disponibili € 17.222,13 che saranno utilizzati per la copertura economica dell'intervento atto alla costruzione della nuova ricicleria, unitamente ad € 35.237,00 di cui al D.D.R.M. n. 88 del 7/07/2011;

6) Di imputare la spesa complessiva di € 54.915,80 di cui ai punti precedenti come di seguito:

- al Cap. 2763 del predisponendo Bilancio 2012 – Impegno 122 – Gestione Residui Anno 2010 ed impegno 16 – Gestione Residui Anno 2011.

Infine, con successiva e separata votazione unanime, delibera di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 1 del 21-01-12

=====

Alla Giunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, CERNITA E RAGGRUPPAMENTO DI FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIVERSE, DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 24-02-2012 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 24-02-2012.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 24-02-2012	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[] il 21-01-2012 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 24-02-2012

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA