

Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 - Piazza San Marco, 2 - 🖀 0733907153 료 0733907359

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

P.Iva 00243720430

COPIA DI DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE NUMERO 28 DEL 31-12-2020 REG.GENERALE N.127

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione Spese

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all'art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico e all'art. 183 le procedure degli impegni di spesa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/07/2019 con il quale si è provveduto a nominare, con decorrenza dal 01/07/2019, il geom. Pierfederico Zamponi Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020), ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come di seguito individuati:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."
- il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 14 gennaio 2020, ha assegnato al Comune di Camporotondo di Fiastrone il contributo di €50.000,00, sulla base dei criteri di cui al comma 30 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (popolazione residente al 1 gennaio 2018);
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopra citato decreto, il Comune beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 settembre 2020:

APPURATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare le risorse "de quo" assegnate, per l'esecuzione di interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica all'interno del centro abitato;

ATTESO che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 28/08/2020, veniva approvato il progetto esecutivo per LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal costo complessivo, come dal quadro tecnico economico allegato al progetto, pari ad €55.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

LAVORI

LAVORI						
A Misura	€49.107,30					
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	€881,64					
LAVORI A BASE D'ASTA	€48.225,66					
SOMME A DISPOSIZIONE						
IVA su lavori 10%	€4.910,73					
Incentivo funzioni tecniche 2% (ex art. 113 D.lgs. 50/2016)	€981,97					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€5.892,70					

TOTALE GENERALE PROGETTO €55.000,00

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio n. 12 del 28/08/2020 è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara,
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio n. 13 del 8/09/2020 i lavori sono stati affidati alla ditta Eredi Paci Gerardo s.r.l. con sede a CORRIDONIA Zona Ind.le Via E.Mattei, 118 Cod. Fisc e Part. IVA 01096690431, per un importo di €45.790,26= oltre costi della sicurezza pari ad €881,64= ed IVA, a fronte di un ribasso del 5.05%, rimodulando il quadro economico, come segue:

NUOVO OUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Economie da ribasso contrattuale	€2.435,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€5.649,16
Incentivo funzioni tecniche 2% (ex art. 113 D.lgs. 50/2016)	€981,97
IVA su lavori 10%	€4.667,19
SOMME A DISPOSIZIONE	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€46.671,90
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	€881,64
A Misura	€45.790,26
LAVORI	

- è stato sottoscritto il Contratto in data 07/09/2020 n. TD MEPA 1392486 di Repertorio;

TOTALE GENERALE

€55.000.00

- in data 04/11/2020 i lavori sono stati ultimati, come da dichiarazione del Direttore Lavori;

VERIFICATO CHE la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 04/11/2020;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione datato 04/11/2020, dal quale risulta un credito d'impresa di euro 46.671,27 oltre IVA 10%, per un totale di euro 51.338,40=;

DATO ATTO che la spesa complessiva è finanziata per euro 50.000,00 con contributo statale di cui decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, iscritto al Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 555) e, per il restante importo, con fondi di bilancio;

Dato atto altresì:

- di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice e che il documento attestante la stessa, depositato agli atti d'ufficio, è identificato con DURC regolare prot. INPS_23018827 del 15/10/2020, con scadenza validità il 12/02/2021;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della Delibera di Giunta Municipale N. 68 del 09/11/2020 ad oggetto "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -Approvazione Contabilità Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Rendiconto Finale"

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- che il codice CUP è C23G20000760005;
- che il codice CIG è 841674340C;

DETERMINA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei «LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE» del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC), così composta:
 - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- 3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione datato 04/11/2020, dal quale risulta un credito d'impresa di euro 46.671,27 oltre IVA 10%, per un totale di euro 51.338,40=;
- 4. di approvare il quadro economico finale di spesa:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

		Importi		
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
a.1	Lavori a misura	€49.107,30	€49.107,30	€49.106,63
a.2	di cui costi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€881,64	€881,64	€881,64
a.3	Importo Lavori su cui applicare il ribasso ribasso offerto del 5,05%	€48.225,66	€48.225,66 €2.435,40	€48.224,99 €2.435,36
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	€49.107,30	€46.671,90	€46.671,27
	nme a Disposizione 'Amministrazione			
b.1	I.V.A. 10% sui lavori	€4.910,73	€4.667,19	€4.667,13
b.2	Incentivo Progettazione (2%) (ex art.113, c.2, D.Lgs 50/2016)	€981,97	€981,97	€982,13
	SOMMANO	€5.892,70	€5.649,16	€5.649,26
	economie		€2.678,94	€2.679,47
	IMPORTO TOTALE	€55.000,00	€55.000,00	€55.000,00

- 5. di svincolare la polizza definitiva emessa dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione;
- 6. di liquidare all'impresa Eredi Paci Gerardo s.r.l. con sede a CORRIDONIA Zona Ind.le Via E.Mattei, 118 Cod. Fisc e Part. IVA 01096690431, l'importo relativo allo stato finale dei lavori, dopo presentazione di regolare fattura, dell'importo di €46.671,27= oltre IVA 10% e così per un totale di €51.338,40=
- 7. di approvare e liquidare il quadro finale delle somme a disposizione dei « LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE» del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC), dell'importo netto complessivo di € 5.649,26= come segue:
 - € 4.667,13= alla Ditta Eredi Paci Gerardo s.r.l. di Corridonia (MC) P.IVA 01096690431, per IVA 10% sull'importo dei lavori allo stato finale;
 - di prender atto che, giusta delibera di G.M. n. 68 del 09.11.2020, è stato autorizzato il pagamento dell'importo di €785,70 [€471,42 + €314,28]=, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione di Camporotondo

di Fiastrone, al geom. Pierfederico ZAMPONI, Responsabile dei Servizi, Urbanistica, LL.PP. e Patrimonio del Comune di Camporotondo di Fiastrone, che ha svolto le funzioni tecniche di Incaricato della Programmazione della Spesa, Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti, Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e Responsabile del Procedimento nonché per avere svolto le funzioni tecniche di Direttore dei Lavori e redatto il Certificato di regolare Esecuzione, importo che trova copertura alla voce "Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Economico di Fine Lavori;

- 8. di dare atto dalle risultanze del Quadro Economico dello Stato Finale risulta un'economia di €2.679,47=;
- 9. di dare atto che la spesa complessiva di € 52.320,53= trova copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.999 (ex Cap. 2846) del bilancio di previsione 2020/2022;

L'Istruttore Direttivo Tecnico geom. Pierfederico Zamponi

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 07-05-2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 07-05-2021

Camporotondo di Fiastrone li 07-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 31-12-2020 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 07-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
* F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

* Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.